

ගම්පෙරලිය කඩිනම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

අක්මිමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.	මුළු වියදම රු.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %
1	නිව් සිටි ඇතුල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 150)	109 ඒ ඉහළගොඩ නැගෙනහිර	970,000.00	758,348.29	78%	100%
2	අමල්ගම ප්‍රධාන මාර්ගය තාර යෙදීම(මීටර් 900)	109 ඩී අමල්ගම	970,000.00	970,000.00	100%	100%
3	ධර්මපාල මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 400)	ඉහළගොඩ ජනපදය	970,000.00	675,236.77	70%	100%
4	ඇටඹගස්මුල්ල අතුරු මාර්ගය (දෝනි අක්කාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය) තාර යෙදීම (මීටර් 800)	109 ජී ඇටඹගස්මුල්ල	970,000.00	970,000.00	100%	100%

5	සඳුන්කෝට් අතුරු මාර්ගය දෙවන පටුමග තාර යෙදීම (මිටර් 300)	110 ඒ පින්තූව	970,000.00	970,000.00	100%	100%
6	මීරන්දෙනිය ප්‍රධාන මාර්ගය තාර යෙදීම (මිටර් 500)	110 බී වැලිකැටිය	970,000.00	970,000.00	100%	100%
7	ඊරියගහවිල මාර්ගය තාර යෙදීම (මිටර් 300)	110 සී පින්තූව	970,000.00	-	0	100%
8	ගොරකගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 600)	112 මානවිල	970,000.00	458,127.83	47.23%	100%
9	නිල්මිනි උයන මාර්ගය තාර යෙදීම (මිටර් 200)	113 බටදුව	970,000.00	968,543.46	100%	100%
10	නුගදුව මහගෙදර වත්ත නිසාමි නානා මහතාගේ නිවස අසල සිට යු හැඩයට කාමිල් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 300)	113බී නුගදුව	970,000.00	970,000.00	100%	100%
11	රජමුකලාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 300)	118 බී නියාගම	970,000.00	970,000.00	100%	100%
12	ඩී. එච් ඩැනියන් මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	130 ඩී ජමිබුකැටිය	970,000.00	970,000.00	100%	100%

13	ගමගේ චන්ත අතුරු මාර්ගය තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම(මිටර් 300)	133 මැටරඹ	970,000.00	969,029.33	100%	100%
14	සිබල් පාර්ක් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර්200)	135 බී මැලෑගොඩ	970,000.00	970,000.00	100%	100%
15	අමුකොටුව පිල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 500)	152 ඒ අමුකොටුව	970,000.00	964,239.26	100%	100%
16	මූලන අක්කර 02 ට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 200)	152 බී තලහිටියාව	970,000.00	970,000.00	100%	100%
17	නිවිතිපතිගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේදෙවැන්න වංගුව කොටස මාර්ගය උස්කර කාණුවට ජලය බැස යන පරිදි මාර්ගය සැකසීම (මිටර් 200)	152 සී නිවිතිපතිගොඩ	970,000.00	970,000.00	100%	100%
18	ආරියදාස මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 200)	155 බී හල්හස්මුල්ල	970,000.00	-	0	100%
19	අටහවුල සීතලදොල මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 800)	155 සී කැටැන්දොල	970,000.00	970,000.00	100%	100%
20	ඔබවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 500)	155 එල් කුණරුගස්හේන	970,000.00	970,000.00	100%	100%

21	කදහේන මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම (මිටර් 500)	155 එච් කදහේන	970,000.00	970,000.00	100%	100%
එකතුව රු.			20,370,000.00	17,403,524.94		